



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.  
Хавсралт 21

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл № UB-A.../...

20.. оны .. сарын .. өдөр

**Сувагчлалаар шилэн кабель татах:**

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....			
2.	Ахлагчийн нэр:	.....			
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....			
4.	Захиалагчийн нэр:	.....			
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....			
6.	Сувагчлалын гэрээний дугаар:	.....			
7.	Зөвшөөрөл олгосон Чанар хяналтын хэлтсийн дарга:	Нэр:	.....		
		Гарын үсэг:	.....		
Ажил эхлэх хугацаа:		20.././..	Ажил дуусах хугацаа:		20.././..
Сунгалт хийсэн хугацаа:		20.././..	Сунгалт олгосон:		..... / .....
8.	Шилэн кабель татах чиглэл:				
ТН дугаар	Станц	Эхлэлийн цэг	Төгсгөлийн цэг	Худгийн тоо /ш/	Сувагчлалын урт /м/

**9. Ерөнхий шаардлага:**

- 9.1 Ашиглалтанд байгаа худагт оруулахдаа кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх.
- 9.2 Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд эргэн мэдэгдсэний дагуу авах арга хэмжээг хамтарч гүйцэтгэх.
- 9.3 Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч гүйцэтгэх.
- 9.4 Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдэгдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих.
- 9.5 Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх.
- 9.6 Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.
- 9.7 Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа УБХСАГ-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

**Бүртгэж дугаар олгосон:**

ЧХХ-н Хяналтын инженер: ..... /...../

**Бүртгэж хянасан:**

УБХСАГ-н Засвар, хяналтын тасгийн Диспетчер инженер: ..... /...../

10. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн:

**Компаний нэр** ХХК-н ахлагчийн нэр ..... /...../

11. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хүртэл хугацаанд хяналт тавьж ажиллах ба кабель,

Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж: **Эхэлсэн огноо** **Дууссан огноо**

КШ.. Ахлах инженер: ..... /...../ Утас: |

12. Угсралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

**Компаний нэр** ХХК-н ахлагчийн нэр ..... /...../



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
Хавсралт 23

24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл № УВ-В../.

20.. оны .. сарын .. өдөр

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....
2.	Ахлагчийн нэр:	.....
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....
4.	Захиалагчийн нэр:	.....
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....
6.	Ажлын нэр:	Сувагчлал хийх
7.	Зөвшөөрөл олгосон ТУТГ-н ЧХХэлтсийн дарга:	Нэр: .....
		Гарын үсэг: .....
Ажил эхлэх хугацаа: 20.././..		Ажил дуусах хугацаа: 20.././..
Сунгалт хийсэн хугацаа: .....		Сунгалт олгосон: ..... / ..... /
8.	Байршил: .....	.....
Зориулалт: /Объектын нэр, барилгын давхар/ .....		
9.	Техникийн нөхцлийн үндсэн өгөгдөл: .....	
Станцын хүрээ: КШ...		ХШ хамрах хүрээ: .....
Шинээр татах кабель:		Шинээр ХШ суурилуулах:
Шинээр хийх сувагчлалын		Шинээр худаг хийх тоо:
Шинээр хийх агаарын		

10. Ерөнхий шаардлага:

- 10 Ашиглалтанд байгаа худагт орохдоо кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх
- 10 Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд эргэн мэдэгдсэний
- 10 Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч гүйцэтгэх
- 10 Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдэгдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих
- 11 Сувагчлал хийх тохиолдолд 110мм-ийн стандартын саарал яндангаар хийх, шинээр худаг хийх тохиолдолд тоосго,
- 11 Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх
- 11 5м-ээс дээш урттай сувагчлал хийсэн тохиолдолд геодезийн хэмжилт хийлгэх, хотын мэдээллийн санд тусгах
- 11 Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.
- 11 Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа ЧХХ болон УБХСАГ-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

Бүртгэж дугаар олгосон:

Чанар хяналтын хэлтсийн Хяналтын инженер: ..... /...../

Бүртгэж хянасан:

Засвар хяналтын тасгийн Диспетчер инженер: ..... /...../

11. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсө /...../

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../

12. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хугацаа хүртэл хяналт тавьж ажиллах ба кабель, худаг сувгийн

Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж: Эхэлсэ Дууссан  
н огноо огноо

КШ-. Ахлах инженер: ..... /...../

Утас:

13. Угсралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../



"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.  
Хавсралт 21

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл №УБ-С../..

20.. оны .. сарын .. Өдөр

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....
2.	Ахлагчийн нэр:	.....
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....
4.	Захиалагчийн нэр:	.....
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....
6.	Ажлын нэр:	.....
7.	Зөвшөөрөл олгосон ТУТГ-н ЧХХэлтсийн дарга:	Нэр: ..... Гарын үсэг: .....
	Ажил эхлэх хугацаа: 20../../..	Ажил дуусах хугацаа: 20../../..
	Сунгалт хийсэн хугацаа: .....	Сунгалт олгосон: ..... / ..... /
8.	Байршил: .....	
	Зориулалт: /Объектын нэр, барилгын давхар/ .....	
9.	Техникийн нөхцлийн үндсэн өгөгдөл:	
	Станцын хүрээ: КШ...	ХШ хамрах хүрээ: .....
	Шинээр татах кабель.	Шинээр ХШ суурилуула
	Шинээр хийх	Шинээр худаг хийх тос
	Шинээр хийх агаарын	

10. Ерөнхий шаардлага:

- 10 Ашиглалтанд байгаа худагт орохдоо кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх
- 10 Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд
- 10 Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч
- 10 Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдэгдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих
- 11 Сувагчлал хийх тохиолдолд 110мм-ийн стандартын саарал яндангаар хийх, шинээр худаг хийх
- 11 Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх
- 11 5м-ээс дээш урттай сувагчлал хийсэн тохиолдолд геодезийн хэмжилт хийлгэх, хотын мэдээллийн санд тусгах
- 11 Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.
- 11 Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа ЧХХ болон УБХСАГ-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

Бүртгэж дугаар олгосон:

Чанар хяналтын хэлтсийн Хяналтын инженер: ..... /...../

Бүртгэж хянасан:

Чанар хяналтын тасгийн инженер: ..... /...../

11. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../

12. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хугацаа хүртэл хяналт тавьж ажиллах ба кабель, Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж:

Эхэлс Дуусса  
ЭН Н  
огноо огноо

КШ-.. Ахлах инженер: ..... /...../ Утас: .....

13. Угсралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
Хавсралт 23

24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл № УВ-Д-./..

20.. оны .. сарын .. өдөр

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....		
2.	Ахлагчийн нэр:	.....		
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....		
4.	Захиалагчийн нэр:	.....		
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....		
6.	Ажлын нэр:	Сувагчлал хийх		
7.	Зөвшөөрөл олгосон ТУТГ-н ЧХХэлтсийн дарга:	Нэр:	.....	
		Гарын үсэг:		
	Ажил эхлэх хугацаа:	20.././..	Ажил дуусах хугацаа:	20.././..
	Сунгалт хийсэн хугацаа:		Сунгалт олгосон:	..... / .....
8.	Байршил:	.....		
	Зориулалт: /Объектын нэр, барилгын давхар/	.....		
9.	Техникийн нөхцлийн үндсэн өгөгдөл:	.....		
	Станцын хүрээ:	КШ...	ХШ хамрах хүрээ:	.....
	Шинээр татах кабель:		Шинээр ХШ суурилуулах:	
	Шинээр хийх сувагчлалын		Шинээр худаг хийх тоо:	
	Шинээр хийх агаарын			

- 10 Ерөнхий шаардлага:
- 10 Ашиглалтанд байгаа худагт орохдоо кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх
- 10 Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд эргэн мэдэгдсэний
- 10 Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч гүйцэтгэх
- 10 Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдэгдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих
- 11 Сувагчлал хийх тохиолдолд 110мм-ийн стандартын саарал яндангаар хийх, шинээр худаг хийх тохиолдолд тоосго,
- 11 Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх
- 11 5м-ээс дээш урттай сувагчлал хийсэн тохиолдолд геодезийн хэмжилт хийлгэх, хотын мэдээллийн санд тусгах
- 11 Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.
- 11 Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа ЧХХ болон УБХСАГ-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

**Бүртгэж дугаар олгосон:**

Чанар хяналтын хэлтсийн Хяналтын инженер: ..... /...../

**Бүртгэж хянасан:**

Засвар хяналтын тасгийн Диспетчер инженер: ..... /...../

11. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../

12. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хугацаа хүртэл хяналт тавьж ажиллах ба кабель, худаг сувгийн

Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж: Эхэлсэ Дууссан  
н огноо огноо

КШ-.. Ахлах инженер: ..... /...../ Утас:

13. Угсралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.  
Хавсралт 23

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл № ...../аймаг/-А./..

20.. оны .. сарын .. өдөр

**Сувагчлалаар шилэн кабель татах:**

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....			
2.	Ахлагчийн нэр:	.....			
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....			
4.	Захиалагчийн нэр:	.....			
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....			
6.	Сувагчлалын гэрээний дугаар:	.....			
7.	Зөвшөөрөл олгосон Чанар хяналтын хэлтсийн дарга:	Нэр: ..... Гарын үсэг: .....			
	Ажил эхлэх хугацаа: 20.././..	Ажил дуусах хугацаа: 20.././..			
	Сунгалт хийсэн хугацаа: 20.././..	Сунгалт олгосон: ..... / ..... /			
8.	Шилэн кабель татах чиглэл:				
ТН дугаар	Станц	Эхлэлийн цэг	Төгсгөлийн цэг	Худгийн	Сувагчлалын

**9. Ерөнхий шаардлага:**

- Ашиглалтанд байгаа худагт оруулахдаа кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх.
- Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд эргэн мэдээдсэний дагуу авах арга хэмжээг хамтарч гүйцэтгэх.
- Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч
- Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдээдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих.
- Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх.
- Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.
- Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа /Аймагийн газарт/-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

**Бүртгэж дугаар олгосон:**

/албан тушаал/: .....

**Бүртгэж хянасан:**

/албан тушаал/: .....

10. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн:

Компаний нэр ХХК-н ахлагчийн нэр .....

11. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хүртэл хугацаанд хяналт тавьж ажиллах ба кабель,

**Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж:** Эхэлсэн Дууссан  
огноо огноо

..... инженер: /..... Утас: |

12. Усралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

Компаний нэр ХХК-н ахлагчийн нэр .....

12. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хугацаа хүртэл хяналт тавьж ажиллах ба кабель, худаг сувгийн

**Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж:** Эхэлсэн Дууссан  
н огноо огноо

КШ-.. Ахлах инженер: .....

13. Усралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр .....



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
Хавсралт 23

24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл № ...../аймаг/-В../..

20.. оны .. сарын .. өдөр

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....
2.	Ахлагчийн нэр:	.....
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....
4.	Захиалагчийн нэр:	.....
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....
6.	Ажлын нэр:	Сувагчлал хийх
7.	Зөвшөөрөл олгосон ТУТГ-н ЧХХэлтсийн дарга:	Нэр: .....
		Гарын үсэг: .....
	Ажил эхлэх хугацаа: 20.././..	Ажил дуусах хугацаа: 20.././..
	Сунгалт хийсэн хугацаа:	Сунгалт олгосон: ..... / ..... /
8.	Байршил: .....	
	Зориулалт: /Объектын нэр, барилгын давхар/ .....	
9.	Техникийн нөхцлийн үндсэн өгөгдөл: .....	
	Станцын хүрээ:	ХШ хамрах хүрээ: .....
	Шинээр татах кабель:	Шинээр ХШ суурилуулах:
	Шинээр хийх сувагчлалын	Шинээр худаг хийх тоо:
	Шинээр хийх агаарын	

10. Ерөнхий шаардлага:  
 10 Ашиглалтанд байгаа худагт орохдоо кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх  
 10 Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд эргэн мэдэгдсэний  
 10 Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч гүйцэтгэх  
 10 Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдэгдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих  
 11 Сувагчлал хийх тохиолдолд 110мм-ийн стандартын саарал яндангаар хийх, шинээр худаг хийх тохиолдолд тоосго,  
 11 Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх  
 11 5м-ээс дээш урттай сувагчлал хийсэн тохиолдолд геодезийн хэмжилт хийлгэх, хотын мэдээллийн санд тусгах  
 11 Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.  
 11 Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа /Аймагийн газар /-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

**Бүртгэж дугаар олгосон:**

/албан тушаал/: .....

**Бүртгэж хянасан:**

/албан тушаал/: .....

11. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсө /...../

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр .....

12. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хугацаа хүртэл хяналт тавьж ажиллах ба кабель, худаг сувгийн

Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж: Эхэлсэ Дууссан  
н огноо огноо

..... инженер: ..... /...../ Утас:

13. Угсралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр .....



Өндөр хурдны үндэсний сүлжээ

"Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.  
Хавсралт 23

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл № ...../аймаг/-С../..

20.. оны .. сарын .. Өдөр

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....
2.	Ахлагчийн нэр:	.....
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....
4.	Захиалагчийн нэр:	.....
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....
6.	Ажлын нэр:	.....
7.	Зөвшөөрөл олгосон ТУТГ-н ЧХХэлтсийн дарга:	Нэр: ..... Гарын үсэг: .....
	Ажил эхлэх хугацаа:	20.././.. Ажил дуусах хугацаа: 20.././..
	Сунгалт хийсэн хугацаа:	Сунгалт олгосон: ..... / ..... /
8.	Байршил:	.....
	Зориулалт: /Объектын нэр, барилгын давхар/	.....
9.	Техникийн нөхцлийн үндсэн өгөгдөл:	
	Станцын хүрээ:	ХШ хамрах хүрээ:
	Шинээр татах кабель.	Шинээр ХШ суурилуула
	Шинээр хийх	Шинээр худаг хийх тос
	Шинээр хийх агаарын	

10. Ерөнхий шаардлага:
- 10 Ашиглалтанд байгаа худагт орохдоо кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх
  - 10 Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд
  - 10 Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч
  - 10 Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдэгдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих
  - 11 Сувагчлал хийх тохиолдолд 110мм-ийн стандартын саарал яндангаар хийх, шинээр худаг хийх
  - 11 Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх
  - 11 5м-ээс дээш урттай сувагчлал хийсэн тохиолдолд геодезийн хэмжилт хийлгэх, хотын мэдээллийн санд тусгах
  - 11 Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.
  - 11 Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа /Аймагийн газарт/-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

**Бүртгэж дугаар олгосон:**

/албан тушаал/: ..... /...../

**Бүртгэж хянасан:**

/албан тушаал/: ..... /...../

11. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../

12. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хугацаа хүртэл хяналт тавьж ажиллах ба кабель,

**Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж:** Эхэл Дуусс  
сэн ан  
огноо огноо

инженер: ...../...../ Утас:

13. Угсралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:

Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../



ӨНДӨР ХУРДНЫ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ

"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн  
Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 сарын  
24 өдрийн А/92 тоот тушаалаар батлав.  
Хавсралт 23

УБХСАГ-ын кабель шугамын байгууламжинд  
ажиллах зөвшөөрөл № ...../аймаг-/D../..

20.. оны .. сарын .. өдөр

1.	Кабель шугамын угсралт хийх аж ахуйн нэгж:	.....
2.	Ахлагчийн нэр:	.....
3.	Холбогдох утасны дугаар:	.....
4.	Захиалагчийн нэр:	.....
5.	Техникийн нөхцлийн дугаар:	.....
6.	Ажлын нэр:	Сувагчлал хийх
7.	Зөвшөөрөл олгосон ТУТГ-н ЧХХэлтсийн дарга:	Нэр: ..... Гарын үсэг: .....
	Ажил эхлэх хугацаа: 20.././..	Ажил дуусах хугацаа: 20.././..
	Сунгалт хийсэн хугацаа:	Сунгалт олгосон: ..... / ..... /
8.	Байршил:	.....
	Зориулалт: /Объектын нэр, барилгын давхар/	.....
9.	Техникийн нөхцлийн үндсэн өгөгдөл:	.....
	Станцын хүрээ:	ХШ хамрах хүрээ: .....
	Шинээр татах кабель:	Шинээр ХШ суурилуулах:
	Шинээр хийх сувагчлалын	Шинээр худаг хийх тоо:
	Шинээр хийх агаарын	

- 10 Ерөнхий шаардлага:  
10 Ашиглалтанд байгаа худагт орохдоо кабель болон муфьтэн дээр гишгэхгүй байх  
10 Сувагчлалаар кабель сүвлэхдээ хуучин кабелийг гэмтээхгүй байх ба сувагчлал гарахгүй тохиолдолд эргэн мэдэгдсэний  
10 Худагт кабелийг тусгай тавиур дээр байрлуулах, байхгүй тохиолдолд хийлгэх арга хэмжээг хамтарч гүйцэтгэх  
10 Ажлын явцад ямар нэгэн асуудал гарвал эргэж мэдэгдэн хамтарч шийдвэр гарган хяналт тавих  
11 Сувагчлал хийх тохиолдолд 110мм-ийн стандартын саарал яндангаар хийх, шинээр худаг хийх тохиолдолд тоосго,  
11 Кабель татсан яндан болон худгийг дарах ажлыг гүйцэтгэх  
11 5м-ээс дээш урттай сувагчлал хийсэн тохиолдолд геодезийн хэмжилт хийлгэх, хотын мэдээллийн санд тусгах  
11 Ажил гүйцэтгэх үеийн Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагааг гүйцэтгэгч хариуцах үүрэгтэй.  
11 Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа /Аймагийн газар /-т техникийн актаар хүлээлгэж өгөх.

**Бүртгэж дугаар олгосон:**

/албан тушаал/: ..... /...../

**Бүртгэж хянасан:**

/албан тушаал/: ..... /...../

11. Дээрх техникийн шаардлагатай танилцаж хүлээн зөвшөөрсөн:  
Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../
12. Дээрх чиглэлд ажил гүйцэтгэж эхлэхээс дуусах хугацаа хүртэл хяналт тавьж ажиллах ба кабель, худаг сувгийн  
Худаг сувагчлалаар ажил гүйцэтгэж: Эхэлсэ Дууссан  
н огноо огноо

.....- инженер: ..... /...../ | Утас:

13. Угсралтын ажил хийж дууссаны дараа худаг сувагчлалыг хүлээлгэн өгсөн:  
Компаний нэр -ХХК ахлагчийн нэр ..... /...../